

Verslag PSU

Aanwezig	5.1.2.e (PU)	Opgesteld door E-mail 5.1.2.e@tauw. com
	5.1.2.e (PU)	
	5.1.2.e (PU)	
	5.1.2.e (PU)	
	5.1.2.e (PU)	
	5.1.2.e 5.1.2.e (Gemeente Rhenen)	
	5.1.2.e (TAUW)	
	5.1.2.e (TAUW)	
Afwezig	5.1.2.e (PU)	
	5.1.2.e (TAUW)	
Datum bespreking	23 mei 2024	
Locatie	TAUW Utrecht	
Kopie aan	projectteamleden	
Datum	4 juni 2024	
Kenmerk	M001-1296183-WWW-V01	
Onderwerp	PSU	

Verslag PSU N233 Achterbergsestraatweg/Bergweg in Rhenen

1. Voorstelrondje: Werk – Thuis – Uit

Benoemde lessons learned:

- De juiste personen goed aanhaken in het project (ook beheerders)
- Onderbouwing Groot Openbaar Belang voor NNN dient niet onderschat te worden.
- Afspraak is afspraak
- Neem de tijd om aan de voorkant de verwachtingen met elkaar te bespreken
- Tussentijds samenwerken met elkaar - samen tot een oplossing komen
- Aan de voorkant duidelijk beelden waar we naar toe werken. Niet te snel gaan rennen.

2. Toelichting Project (door PU of TAUW)

- Projectdoelstelling betreft verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. Doel van de opgave (dit project) is het ruimtelijk mogelijk maken van het ontwerp t.b.v. het Omgevingsplan.
- Belangrijke verbinding in dit project zit op de uitwerking van het ontwerp t.b.v. het Omgevingsplan. Het opstellen van het omgevingsplan wordt getrokken door gemeente Rhenen (toekomstig projectleider - 5.1.2.e). Op dit moment is er door gemeente Rhenen geen mandaat afgegeven om een omgevingsplan te starten. De gemeente heeft geen voorbereidings-/uitvoeringsbudget, dus kan er niemand aan de slag gezet worden. Dit als gevolg dat

de Gemeenteraad Rhenen nog geen besluit heeft genomen over de aanpassingen van het gemeentelijke wegnnet, zoals deze nu in het ontwerp zijn opgenomen. Er zijn bezwaren vanuit omwonenden geuit op het huidige ontwerp, waar de gemeenteraad in meegaat. De omgeving en gemeenteraad hebben de voorkeur uitgesproken van een ongelijkvloerse kruising (variant met turbotonde verdiepte ligging). Echter door specialisten van PU is deze variant onderzocht en blijkt deze niet te zorgen voor verbetering van de verkeersveiligheid. Op 18 juni staat een werksessie (?) met de gemeenteraad gepland. Naar verwachting volgt er ná de zomervakantieperiode duidelijkheid vanuit gemeente Rhenen.

- Vooralsnog wil de Provincie Utrecht doorgaan o.b.v. huidige ontwerpscope, dit met het oog op verbreding Rijnbrug en Oostelijke Rondweg Veenendaal waarvoor anders problemen ontstaan met stikstof. Op 12 juni staat dit project op agenda van de commissie mobiliteit. In welke vorm het project doorgang krijgt is afhankelijk van uitkomsten van de commissievergadering.
- Dit issue heeft impact op de huidige opdracht aan TAUW. Voor nu kunnen de conditionerende onderzoeken wel conform planning worden uitgevoerd (en conform huidig voorkeursontwerp). Veldwerkzaamheden dienen voorlopig uitgesteld te worden. Dit ligt er gevoelig bij de Raad en omwonenden (voornamelijk oostkant)
- Stikstofberekening is eerder uitgevoerd voor huidig ontwerp, die lijkt positief uit te komen. Voor nu geparkeerd buiten deze opdracht en wordt pas geactualiseerd als ontwerp vastligt. (TAUW geeft aan dat deze wel nodig is voor de ruimtelijke procedure).

3. Toelichting Aanpak TAUW

- Planning van TAUW wordt gedeeld en besproken.

4. Hoe gaan we samenwerken?

- Communicatielijnen en rollen
 - Projectmanagement: 5.1.2.e / 5.1.2.e
 - Omgeving: 5.1.2.e Als er input nodig is vanuit gemeente Rhenen dan wordt dit via PU opgevraagd bij gemeente.
 - Ontwerp: 5.1.2.e Als het ontwerp gaat starten dan volgt kennismaking.
 - Omgevingsplan: 5.1.2.e / 5.1.2.e Vooralsnog is 5.1.2.e het aanspreekpunt voor het omgevingsplan
 - 5.1.2.e Projectleider realisatie. Richting realisatie wordt 5.1.2.e aanspreekpunt, maar kijkt nu al mee met o.a. ontwerp en K&L.
 - 5.1.2.e Projectondersteuning. Actielijsten en zaken te regelen. Bij mails naar 5.1.2.e in CC meenemen 5.1.2.e en 5.1.2.e
 - Escalatie: 5.1.2.e is projectdirecteur vanuit TAUW - 5.1.2.e als gedelegeerd OG vanuit PU.

Overleggen

- PU heeft 1x 6 weken projectgroep overleg.
- 2-wekelijks samenwerkingsmoment PU-TAUW (wisselend op locatie PU – TAUW)

Kenmerk M001-1296183-WWW-V01

- 2 maandelijks Voortgangsoverleg o.b.v. Voortgangsrapportage
- Voorkeur voor delen van documenten op Sharepoint PU. Ervaringen zijn niet bij allen positief, maar werking wordt intern nagegaan bij PU. Alternatief is Sharepoint omgeving vanuit TAUW

5. Raakvlakken en planning

- RPS - K&L: Uitvraag moet nog uit naar RPS.
- Grondslag – Verhardingsonderzoek: Onderzoek is geparkeerd (niet nodig voor Omgevingsplan)
- Arcadis – spoorrisicoanalyse: Is benaderd door PU. Vanaf 1 juli kan Arcadis starten o.b.v. nieuwe offerte.
- Goudappel - VVA + Akoestisch Onderzoek. Volgt pas ná de zomer
- Ambitiewebsessie dient na de zomervakantieperiode ingepland te worden. Per 1 juli is bouwteamaannemer gecontracteerd. Voor de ambitiewebsessie dienen naast 5.1.2.e en 5.1.2.e diverse experts en assetbeheerders uitgenodigd te worden. Nadere afstemming over deelnemers volgt. 5.1.2.e gaat na of ook vanuit gemeente mensen kunnen aansluiten.

Bijlage: Sheets PSU N233 - 23 mei 2024

Actielijst

Nr.	Omschrijving	Actiehouder	Datum
1	Risicodossier PU delen met TAUW	5.1.2.e	23-05-2024
2	Intern TAUW Meedeling uitsturen over uitstellen veldonderzoeken.	5.1.2.e	23-05-2024
3	Brainstorm inplannen voor onderbouwing groot openbaar belang. Welke aanpak mogelijkheden zijn er? Samen de uitgangspunten goed neerzetten in startgesprek (vanuit TAUW; 5.1.2.e + 5.1.2.e)	5.1.2.e	23-05-2024
4	Voorbeeld onderbouwing maatschappelijk belang delen met TAUW	5.1.2.e	23-05-2024
5	Inplannen 2-wekelijkse samenwerkochtend (donderdagochtend 10:00 – 12:00)	5.1.2.e	23-05-2024
6	Opstellen vakantieplanning en delen met projectteamleden	5.1.2.e	23-05-2024
7	Nagaan of en wie vanuit gemeente bij ambitiewebsessie kunnen aansluiten	5.1.2.e	23-05-2024
8	Sharepoint – nagaan mogelijkheden vanuit PU	5.1.2.e	23-05-2024